

Folio de Acuse de Cierre: 5659

U. Responsable: 2100000000000L Secretaría de Educación



U. Ejecutora: 210CI500000000 Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Ejercicio: 2019

Avance de Metas: Segundo trimestre

Fecha y hora de cierre: 2019-07-17 18:27:38

ELABORO

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Dr. Luis Eduardo Nolasco Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZO

Mtro. Gelacio Carrasco Román
Director General

Normal

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
CALLE DEL COLORÍN NÚMERO 101, COLONIA LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:24 pm
Pbr-11a
Segundo Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
196-37	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	45.00	14.00	31.11	8.00	17.78	-6.00	-13.33	23.00	51.11	17.00	37.78	-6.00	-13.33
197-41	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198-44	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	190.00	55.00	28.95	55.00	28.95	0.00	0.00	120.00	63.16	121.00	63.68	1.00	0.53
199-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	49.00	19.00	38.78	22.00	44.90	3.00	6.12	27.00	55.10	29.00	59.18	2.00	4.08
200-47	Participación del Órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	113.00	32.00	28.32	62.00	54.87	30.00	26.55	47.00	41.59	77.00	68.14	30.00	26.55

Total: 10,959,148.00

ELABORÓ

Arq. Edmundo González Mondragón
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Maltos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:25 pm
Pbr-13a
Segundo Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
196-37	Realizar auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Las 6 acciones correspondientes al rubro de Auditorias se cerraron el día 5 de julio del presente año, debido a la carga de trabajo con las que cuenta el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa.	
197-41	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.		
198-44	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.		
199-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Las acciones del rubro de Testificaciones son inherentes al quehacer y requerimientos del Instituto y por ende su programación está fuera del Órgano Interno de Control.	
200-47	Participación del Órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Las acciones del rubro de Participaciones en Reuniones son inherentes al quehacer y requerimientos del Instituto y Por ende su programación está fuera del Órgano Interno de Control.	

ELABORÓ

Arq. Edmundo González Mondragón
Titular del Órgano Interno de Control


REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Maltos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:24 pm
Pbr-11a
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010101 - Educación inicial
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa



Metas por proyecto			Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
202-1	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00	2.00	50.00	1.00	25.00	-1.00	-25.00
203-2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	-2.00	-25.00	4.00	50.00	0.00	0.00	-4.00	-50.00

Total: 10,959,148.00

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Matos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carrillo Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:25 pm
Pbr-13a
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 0205010101 - Educación inicial
Unidad Responsable: 2100000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C1500000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
202-1	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	
203-2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

C. Luis Eduardo Nolas Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Cordero Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:24 pm
Pbr- I Ia
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 0205010102 - Educación preescolar
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C1500000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa



Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
204-3	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	227.00	56.00	24.67	0.00	0.00	-56.00	-24.67	112.00	49.34	5.00	2.20	-107.00	-47.14
205-12	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	772.00	193.00	25.00	26.00	3.37	-167.00	-21.63	389.00	50.39	51.00	6.61	-338.00	-43.78

Total: 32,877,456.00

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L. C. Luis Eduardo Matos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:25 pm
Pbr-13a
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010102 - Educación preescolar
Unidad Responsable: 2100000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
204-3	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	
205-12	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Maltos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:24 pm
Pbr- I Ia
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010103 - Educación primaria
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
206-4	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	364.00	92.00	25.27	26.00	7.14	-66.00	-18.13	183.00	50.27	63.00	17.31	-120.00	-32.97
207-13	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	845.00	211.00	24.97	74.00	8.76	-137.00	-16.21	422.00	49.94	113.00	13.37	-309.00	-36.57

Total: 65,754,924.00

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Maltos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:25 pm
Pbr-13a
Segundo Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010103 - Educación primaria
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaria de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
206-4	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	
207-13	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron refrendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Mañes Rodríguez
Unidad de Formación, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Carreño Román
Director General

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:24 pm
Pbr-I Ia
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010105 - Educación secundaria
Unidad Responsable: 21000000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C1500000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
210-5	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	158.00	40.00	25.32	3.00	1.90	-37.00	-23.42	79.00	50.00	42.00	26.58	-37.00	-23.42
211-14	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	424.00	106.00	25.00	53.00	12.50	-53.00	-12.50	211.00	49.76	75.00	17.69	-136.00	-32.08

Total: 114,013,817.00

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Malto Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Miro Gelacio Carreón Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 17/07/2019 18:25 pm
Pbr-13a
Segundo Trimestre

Programa: 02050101 - Educación básica
Proyecto: 020501010105 - Educación secundaria
Unidad Responsable: 2100000000000L - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 210C15000000000 - Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
210-5	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron referendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	
211-14	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	La meta programada para este trimestre no fue alcanzada debido a que fue necesario diferir la fecha de terminación de los contratos, con fundamento en el 4to párrafo del Art. 127 de la Ley de Obra Pública, debido a la falta de liquidez, en los programas: -FONDEN 2da administración ocurrió en el mes de mayo. -CREDITO SIMPLE, FONREC, FAM y PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN (FAMPOT), requirieron referendo en su totalidad, los cuales se encuentran en proceso.	

ELABORÓ

Ing. José Armando López de la Vega
Coordinador de Obra

REVISÓ

L.C. Luis Eduardo Mallos Rodríguez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. Gelacio Cordero Román
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA