



Datos Generales

Contrato: IMIFE-675-L2013.
 Localidad: EJIDO DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA
 Municipio: Valle de Bravo, México.
 Población Beneficiada: 2000 Alumnos.
 Fecha de Inicio: 181/12/2013.
 Fecha de Término: 15/07/2014.

Programa Arquitectónico

- Planta baja: 9 aulas, servicios sanitarios, escaleras y acceso
- Planta Alta, 10 aulas, escaleras
- Sótano: área de comedor y bodega.

Trabajos Realizados

- 1.- Cimentación: Zapatas Corridas
- 2.- Estructura: Muros de concreto, muros de tabique rojo común
- 3.- Albañilería y Acabados: Suministro y colocación de firme de concreto, cancelería de aluminio, puertas prefabricadas, piso de loseta cerámica, meseta para lavabos de concreto, impermeabilización, instalación eléctrica.
- 4.- Trabajos Complementarios: R e d e s Andadores
 Hidráulicas. Rampas
 R e d e s
 Eléctricas.
 R e d e s

Construcción

Área : 2,021.76. M²
 Andadores: 315.00 M²



Inversión Autorizada

\$ 11,509,257.51

