"2020. Año de Laura Mendez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

Siendo las **12:00** horas del día **03 de Noviembre de 2020**, reunidos donde se llevará a cabo la **Construcciòn de Barda Perimetral en la Escuela Preparatoria Oficial Nùm. 314, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mexico.** Los Contratistas que al calce firman y el Supervisor del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, con motivo de conocer las características del terreno para la construcción de los trabajos de obra mencionados de acuerdo al Concurso por: **IMIFE-236-I2020** código de obra **117949-07.**

No habiendo más asunto que tratar se da por terminada la presente, firmando para constancia los que intervienen en el acto.

CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Martin Fernando Velazquez Calderon Martin Fernando Velazquez Calderon
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Grupo Hércules Promotora y Constructora SA de C.V. Delia Victoria Pérez Quevedo
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	Proyectos y Obra Treco S.A de C.V Devan Garcia Garcia
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	
CONSTRUCTORA **REPRESENTANTE**	

"2020. Año de Laura Mendez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

OBRA: **Construcciòn de Barda Perimetral en la Escuela Preparatoria Oficial Nùm. 314, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mexico.**
LOCALIDAD: **Ecatepec de Morelos.**
MUNICIPIO: **Ecatepec, México.**

ACTIVIDADES QUE DEBERA REALIZAR EL SUPERVISOR, AL MOMENTO DE EJECUTAR LA VISITA DE OBRA PARA CONCURSOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO (DE ACUERDO AL PLANO ARQUITECTONICO DE CONJUNTO)
   No aplica
2. ESTABLECER CARACTERISTICAS DEL TERRENO (PENDIENTES)
   Relativamente plano
3. INDICAR RESISTENCIA DE TERRENO
   1 a 2 ton/m2
4. INDICAR EL TIPO DE MATERIAL EXISTENTE EN EL TERRENO
   limoso
5. INDICAR EL TIPO DE ESTRUCTURA PROGRAMADO EN PLANO ARQUITECTÓNICO DE CONJUNTO
   Barda perimetral
6. INDICAR NIVELES PARA EL EDIFICIO
   + 10 cm del terreno natural
7. UBICAR RED HIDRÁULICA
   Existe
8. UBICAR RED ELÉCTRICA
   Existe
9. UBICAR RED SANITARIA
   Existe
10. MANIFESTAR SI EXISTE ALGÚN OBSTÁCULO QUE OBSTRUYA LA EJECUCION DEL EDIFICIO PROGRAMADO
    No existen obstaculos
11. MANIFESTAR SI SE REQUIEREN ACARREOS A MAS DE 20 MTS
    No se requieren.
12. INDICAR SI EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE EXTENDERA EN EL TERRENO O SE SACARA EN CAMION FUERA DE LA OBRA.
    Se sacara en camion.

SUPERVISOR

Ing. Alfredo Cantero Gutiérrez

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO MEXIQUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN TECNICA
SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA